

## Deckblatt nach § 25 Absatz 3 Satz 1 EBV

Bezeichnung der Baumaßnahme	
Name/Projekt	
ggf. Bauabschnitt/Bauwerk	
Straße+Hausnr. /FINr.	
PLZ+Ort	
oder Gemarkung/Flurnummer	
Koordinaten des Einbaus	
Breitengrad/Längengrad (z.B. aus GoogleMaps)	/
Verwender der Ersatzbaustoffe oder Gemische	
Firma/Körperschaft/Name	
Straße+Hausnr.	
PLZ+Ort	
Telefon/Fax	
E-Mail	
Bauherr (optional, wenn dieser nicht der Verwender ist)	
Firma/Körperschaft/Name	
Straße+Hausnr.	
PLZ+Ort	
Telefon/Fax	
E-Mail	
<b>Anlieferungen der Ersatzbaustoffe und/oder Gemische</b>	vom _____ bis _____
Einbauweise(n) - Bezeichnung und Nr. nach Anlage 2 u. 3	
Für Einbauweisen 9, 10 und 16 Beschreibung der geplanten Deckschichten oder Sicherungsmaßnahmen	
Grundwasserstand, Grundwasserdeckschichten, Schutzgebiete	
Höchster zu erwartender Grundwasserstand (zeHGW)	_____ m über NN <input type="checkbox"/> ≥ 0,6 m unter UK Einbau MEB <input type="checkbox"/> ≥ 1,0 m unter UK Einbau MEB <input type="checkbox"/> ≥ 1,5 m unter UK Einbau MEB
Mächtigkeit der Grundwasserdeckschicht (= Unterkante Einbau MEB bis zeHGW)	_____ m
Bodenart der Grundwasserdeckschicht	<input type="checkbox"/> Sand <input type="checkbox"/> Lehm, Schluff, Ton <input type="checkbox"/> _____
Lage innerhalb eines Wasserschutzgebietes, Heilquellenschutzgebietes oder Wasservorranggebietes	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <u>wenn ja:</u> <input type="checkbox"/> WSG IIIB <input type="checkbox"/> WSG IIIA <input type="checkbox"/> HSG III <input type="checkbox"/> HSG IV <input type="checkbox"/> Wasservorranggebiet

Ort, Datum

Unterschrift des Verwenders

### Anlagen:

- Nachweise zu den Angaben zu Grundwasserstand, Grundwasserdeckschichten, Schutzgebiete (z.B. Baugrundgutachten)
- Lageskizze der Baumaßnahme mit Einbaustellen
- Lieferscheine

Einbauweisen	
1	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumengebunden
2	Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht
3	Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht
4	Verfüllung von Baugruben und Leitungsräben unter gebundener Deckschicht
5	Asphalttragschicht (teilwasserdurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten
6	Bettung, Frostschutz- oder Tragschicht unter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung
7	Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht
8	Frostschuttschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht
9	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A – D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise
10	Damm oder Wall gemäß Bauweise E nach MTSE
11	Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbelägen
12	Deckschicht ohne Bindemittel
13	ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsräben unter Deckschicht ohne Bindemittel
14	Bauweisen 13 unter Plattenbelägen
15	Bauweisen 13 unter Pflaster
16	Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE
17	Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht